

Description of Works وصف الأعمال		اعمال حفر وترميل وتمديد وترميل وشريط تحذيري ودفان لخط الري					
Inspection Date تاريخ الفحص		Time الوقت		Location المكان	BLOCK10	Other غير ذلك	
Line No. رقم الخط		Quarter الربع	الأمن فواز	Street الشارع	BED B10-7		
From MH/ Station من مطبق أو محطة	POINT 800	To MH/ Station إلى مطبق أو محطة		POINT 826		شبكة الري	
BoQ No. رقم بند جدول الكميات		Shop Drawing No. رقم المخطط التنفيذي					
Copy of Approved Shop drawings Is Attached مرفق نسخة من المخطط التنفيذي المعتمد	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A ☐	PTW Reference No. رقم تصريح العمل المعتمد			
Copy of Related Specifications is Attached مرفق نسخة من المواصفات ذات العلاقة بالعمل المطلوب	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A ☐	Method Statement Reference No. رقم آلية التنفيذ المعتمدة			
Inspection/ Acceptance Checklist is Attached مرفق لائحة فحص وتفتيش/ قبول	Yes ☒	No ☐	Not Applicable N/A ☐	Material Forms Reference Nos. رقم نماذج المواد المعتمدة		MAT No. _____ MIR No. _____	
We certify that these works has been executed in accordance with the Contract Specifications and Approved Drawings نشهد بأن الأعمال المذكورة أعلاه نفذت حسب مواصفات العقد و حسب المخططات المعتمدة							
Contractor's QA/QC Engineer مهندس المقاول لضبط الجودة			Signature & Date التوقيع والتاريخ				
Issued by Contractor Representative ممثل المقاول			Name الاسم Signature & Date التوقيع والتاريخ				
Received Supervising Consultant Representative ممثل الاستشاري المشرف			Name الاسم Signature & Date التوقيع والتاريخ				
Supervising Consultant's Inspection comments (Site Inspector)				ملاحظات فحص وتفتيش الاستشاري المشرف (مراقب الموقع)			
Name الاسم				Signature & Date التوقيع والتاريخ			
Action Code							
☒		Approved يعتمد		☐		Rejected مرفوض	
Resident Engineer Comments ملاحظات المهندس المقيم							
Name: الاسم:		Signature: التوقيع:					
		Date: التاريخ:					
Acceptance does not relieve the contractor from his responsibility and liability concerning compliance with the contract requirement إن هذه الموافقة لا تعفي المقاول من مسؤولياته اتجاه مطابقة متطلبات العقد							

NATIONAL WATER COMPANY

شركة المياه الوطنية

Project Name\

Consultant\

Contractor\

شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تنفيذ محرابي - إدارة مشاريع

المشروع/ تلال الغروب
الإستشاري/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية
المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات

Backfilling to Pipe Trenches - Compaction Test Results & Checklist

اختبار دك الطبقات و لائحة تحقق

S. No.:

To	إلى	From	من	District/ Area	الامير فواز	الحي
Station محطة	POINT 800	Station محطة	POINT 826	Street	BED B10-7	الشارع
Drawing No.	BLOCK 10			Main or Sub	BED B10-7	رئيسي أو فرعي
Total Layers		عدد الطبقات	رقم المخطط	line	BED B10-7	الخط
Test Location	X=	Layer No.	رقم الطبقة	Permit No.		رقم التصريح
	Y=	Layer Depth	سمائة الطبقة	Test Date		تاريخ الفحص
			نسبة الدك المقبولة min%	Test Method		طريقة الإختبار

Checklist لائحة فحص وتحقق

	YES	NO	N/A
Pipe surround extends to 300mm above top of pipe and has been hand compacted هل تم تغليف المواسير بارتفاع 30سم فوق قمة المواسير ودكها يدوياً	☒	☐	☐
Backfill materials free of debris هل مواد الدفان خالية من المخلفات و الصخور الكبيرة	☒	☐	☐
Backfill materials are selected from excavated trenches and passed 75mm sieve (Visual) مواد الدفان ناتجة من حفريات الخنادق و مغرلة بحيث تمر من غربال ذات فتحة بقياس 75مم (بصرياً)	☒	☐	☐
For deep trenches (where depth of backfill between top of surround and top of road sub-base is more than 900mm), backfill has been placed in 300mm layers هل تم دك الردم بطبقات 30سم للخنادق التي يزيد عمق الردم فوق التغليف عن 90سم	☐	☐	☒
For the last 900 mm below asphalt layers or for shallow trenches (where depth of backfill between top of surround and top of road sub-base is less than 900mm), backfill has been placed in 200mm layers 3 nos. and 150mm sub-base layer 2 nos. هل تم دك الردم لثلاث طبقات بسماكة 20سم لكل منها و طبقتين أساس الطريق بسماكة 150مم لآخر 900مم تحت طبقات الأسفلت أو للخنادق التي لا يزيد عمق الردم فوق التغليف عن 90سم	☐	☐	☒
Each layer of backfill has been tested for compaction (1 test per 100m ²) and the test results are not less than 100% in Main Roads & 95% in Local Roads (results attached) هل تم إختبار نسبة الدك لكل طبقة (بمعدل إختبار لكل 100م ²) وأن نتائج الاختبارات حققت نسبة لا تقل عن 100% في الطرق الرئيسية وعن 95% في الطرق الفرعية (مع إرفاق النتائج)	☐	☐	☒
Final layer of backfill (underside of road construction) is clean and level هل طبقة الردم الأخيرة قبل طبقة الأسفلت نظيفة ومستوية	☐	☐	☒

Test Results

نتائج الفحوصات

Laboratory Name:	اسم المختبر					ملاحظات	
Sample No.	عينة رقم	1	2	3	4	5	Remarks
Sample Density:	كثافة العينة						
Optimum Moisture:	الرطوبة المثلى						
Wet Density:	الكثافة الرطبة						
Dry Density:	الكثافة الجافة						
Moisture %:	الرطوبة						
Compaction %:	نسبة الدك %						
Final Result	ناجح	☐	☐	☐	☐	☐	النتيجة النهائية
Comments	راسب						ملاحظات

ACCEPTED BY:

معمدة من قبل

Name

اسم

Signature & Date

التوقيع والتاريخ

Contractor Representative

ممثل المقاول

Consultant Inspector

مراقب الإستشاري المشرف

Consultant Resident Engineer

المهندس المقيم للإستشاري



المملكة العربية السعودية
مدينة جدة



شركة المياه الوطنية
National Water Company

المطور / شركة ساني الحامرية



شركة
ساني الحامرية
SANY Hamriyah Co.

الاستشاري / مكتب ريمك للاستشارات الهندسية



مكتب ريمك للاستشارات الهندسية
Office Rimak For Engineering Consultancy
جميع الحقوق محفوظة - إدارة مشاريع
RIMAK ENGINEERING CONSULTANCY CO.

المقاول / شركة طرق الرياض للمقاولات



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

المقاييس /

Description	Sample	QU
EXISTING PIPE Ø 75 mm (HDPE)	—	0
PIPE Ø 60 mm (HDPE)	—	1002.77
Valve 50mm	⋈	13
TEE 50mm	—	2
COUPLING 50mm	—	4
END-CAP	—	13
TI-IN	○	5

المخطط التنفيذي لشبكة الري
بعض الامير فواز شمال - مدينة جدة

P.N:1

IRRIGATION NETWORK

